

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej
 i Finansów

W nawiązaniu do planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Finansów na 2025 r. oraz planu pracy Rady Gminy Sadki przesyłam informację o stanie realizacji inwestycji na terenie gminy Sadki w 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowana wartość	Stan realizacji
1.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki, Budowa sieci wodociągowej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Sadkach.	405 000,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Koszt dokumentacji 17 900,00 zł brutto. Planowany przetarg na wykonanie przedmiotowej inwestycji w III kwartale 2025 r.
2.	Budowa sieci kanalizacji sieciowej wraz z przepompownią ścieków na ul. Kościelnej w Sadkach.	400 000,00 zł	11.06.2025 r. ogłoszono przetarg na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Otwarcie ofert w dniu 26.06.2025 r. Planowany termin zakończenia robót do 30.11.2025 r.
3.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki	605 000,00 zł	1. Budowa sieci wodociągowej w Radziczu- etap I: Zlecono uruchomienie i dezynfekcję sieci – termin realizacji do 30.06.2025 r. (6 388,84 zł brutto) Otrzymano wycenę wykonania projektowanych przyłączy. W lipcu 2025 r. planuje się spotkanie z właścicielami nieruchomości. 2. Budowa sieci wodociągowej w Radziczu- etap II: Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt dokumentacji 35 313,50 zł brutto. Termin realizacji do 30.07.2025 i 30.09.2025 r. 3. Budowa sieci wod.-kan. w dz. nr 68 w Sadkach: Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 5 500,00 zł. Termin do 30.06.2025 r. Planowana realizacja III kwartał 2025 r. 4. Budowa wodociągu w Bninie: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa w trakcie opracowania. Koszt dokumentacji w 2025 r. - 5 000 zł brutto.
4.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sadki	91 135,21 zł brutto	1. Przeprowadzono rozmowy z właścicielami nieruchomości przy ul. Wyrzyskiej w Sadkach. Planuje się zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
5.	Budowa przyłącza wodociągowego do PSZOK w Sadkach.	50 000,00 zł	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia: 30.09.2025 r. Koszt inwestycji 39 975,000 zł brutto.
6.	Budowa chodnika przy ul. Strażackiej w Sadkach.	65 000,00 zł	W dniu 12.02.2025 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej. Termin realizacji 30.11.2025 r. Koszt dokumentacji 63 960,00 zł brutto.
7.	Przebudowa/utwardzenie drogi na terenie działki 263 w Sadkach.	15 000,00 zł	Inwestycja zrealizowana. Koszt inwestycji 15 000,00 zł brutto.
8.	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Anieliny z Bielawami.	200 000,00 zł	W dniu 17.04.2025 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji do końca 17.08.2026 r. Całkowity koszt wykonania dokumentacji 196 185,00 zł brutto. Inwestycja realizowana w ramach porozumienia w Gminą Nakło nad Notecią na mocy którego każda gmina ponosi koszty proporcjonalnie do swoich

			granic administracyjnych (Sadki 70%, Nakło 30%)
9.	Połączenie komunikacyjne (pieszo - rowerowe) miejsc peryferyjnych gminy Sadki oraz gminy Nakło nad Notecią (udział własny).	778 000,00 zł	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wartość umowy 578.100,00 zł brutto). Termin wykonania dokumentacji styczeń 2026 r. Inwestycja realizowana w ramach porozumienia OPPT.
10.	Termomodernizacja przychodni w Sadkach.	20 000,00 zł	Wykonano audyt energetyczny. Koszt audytu 6 027 zł brutto. W audycie wskazano potrzebę wykonania prac termomodernizacyjnych tj.: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła.
11.	Utwardzenie terenu działki przy przychodni w Sadkach.	40 000,00 zł	Inwestycja zrealizowana. Utwardzenie wykonano z kostki betonowej. Koszt 39.969,85 zł brutto.
12.	Modernizacja C.O. w budynku Straży Gminnej i GOPS w Sadkach.	870 000,00 zł	Przeprowadzono wizję lokalną oraz rozmowy z osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w branży sanitarnej. Planuje się wymianę istniejącego kotła na ekogroszek na kocioł na pellet.
13.	Modernizacja C.O. w budynku Policji w Sadkach.	123 000,00 zł	Przeprowadzono wizję lokalną oraz rozmowy z osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w branży sanitarnej. Planuje się wymianę istniejącego kotła na ekogroszek na kocioł na pellet.
14.	Przebudowa linii napowietrznej na kablową w miejscowości Anieliny, gm. Sadki.	130 000,00 zł	Inwestycja zrealizowana. Koszt 121 032,00 zł brutto.
15.	Utwardzenie placu przy budynku OSP w Sadkach	130 000,00 zł	Inwestycja zrealizowana. Wykonano utwardzenie z kostki betonowej z wydzieleniem 10 miejsc postojowych. Koszt zadania 122 016,00 zł brutto.
16.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sadkach.	155 000,00 zł	Wykonano PFU w kwocie 6 150,00 zł brutto. Aktualnie trwają uzgodnienia w sprawie wprowadzenia zmian w PFU w zakresie ujęcia miejsc schronienia.
17.	Rozbudowa drogi gminnej 09086C w Śmielinie ul. Stawowa – oświetlenie odcinka DK10 od słupa 1-6 do ist. Słupa przy skrzyżowaniu z ul. Kościelną.	61 500,00 zł	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i dokonano zgłoszenia zamiaru realizacji ww. inwestycji u Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
18.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sadki.	812 039,19 zł	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin realizacji do 30.11.2025 r. Koszt inwestycji : udział własny 61 832,16 zł Polski Ład 716 358,04 zł
19.	Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (w tym Polski Ład: 2.295.000,00).	3 736 427,58 zł	Inwestycja zrealizowana. Odbiór 04.03.2025 r. Koszt inwestycji 3 736 427,58 zł brutto. Kary umowne w wysokości 1 868 213,79 zł brutto.
20.	Tworzenie mieszkań wspomaganych w Bninie.	300 000,00 zł Dotacja 240 000,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Otrzymano dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie tworzenia mieszkań wspomaganych w wysokości 240 000,00 zł (umowa zawarta w dniu 09.06.2025 r.). Po uzyskaniu stosownych pozwoleń ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane. Termin realizacji inwestycji 31.12.2025 r.
21.	Termomodernizacja budynku OSP w Jadwizynie.	500 000,00 zł	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W dniu 12.06.2025 r. ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Otwarcie ofert w dniu 27.06.2025 r. Termin realizacji inwestycji: do

			30.10.2025 r. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina otrzymała promesę w wysokości 400 000,00 zł brutto.
22.	Wymiana źródła ciepła w budynku OSP w Bninie.	150 000,00 zł	Zlecono dokumentację projektową – termin wykonania 30.06.2025 r. Termin realizacji inwestycji do 10.2025 r. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina otrzymała promesę w wysokości 100 000,00 zł brutto.
23.	Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie (udział własny Polski Ład).	8 465 550,00 + 119 310,00 zł brutto (nadzór inwestorski)	Inwestycja w trakcie realizacji. Koszt inwestycji 8 465 550,00 zł brutto. Termin realizacji 30.09.2025 r. Dofinansowanie Polski Ład w wysokości 5 730 805,42 zł brutto.
24.	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bninie.	12 000,00 zł	FS
25.	Wykonanie kostki przy świetlicy Anielinach.	15 000,00 zł	FS
26.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z budową bieżni prostej i skoczni do skoku w dal w Sadkach.	299 000,00 zł	Inwestycja w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 149 500,00 zł brutto.
27.	Przebudowa drogi gminnej nr 090204C Broniewo – Wyrza.	800 000,00 zł	W dniu 23.06.2025 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Termin realizacji 15.10.2025 r. Koszt inwestycji 552 315,26 zł brutto. W dniu 24.06.2025 r. podpisano umowę w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie w wysokości 138 680,00 zł brutto na przebudowę drogi.
28.	Wykonanie placu zabaw w Bębionku-zakup urządzeń.	19 401,18 zł	Zakupiono urządzenia na plac zabaw za kwotę 12 000,00 zł brutto.

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI
Przywecka
mgr Beata Przywecka

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

