

**RI.0003.5.2026.BP****Przewodniczący  
Rady Gminy Sadki**

W nawiązaniu do planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Finansów na 2026 r. oraz planu pracy Rady Gminy Sadki przesyłam informację o stanie zaawansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2026 r.

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji
1.	<b>Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Mieszka w Sadkach</b> (na terenie dz. nr ewid. 435)	W dniu 11 marca 2026 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 4305,00 zł. Planowana realizacja przedmiotowej inwestycji w III kwartale 2026 r.
2.	<b>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Samostrzel</b> (na terenie dz. nr ewid. 109, 112/7, 110/1, 19 - przy terenie PKP)	W dniu 11 marca 2026 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość umowy wynosi 9 225,00 zł, a termin jej realizacji określono na dzień 30.12.2026 r.
3.	<b>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadki i Samostrzel</b> (na terenie dz. nr ewid. 419, 453, obr. Sadki, działek nr ewid. 19, 128, obr. Samostrzel)	W dniu 11 marca 2026 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość umowy wynosi 30 750,00 zł, a termin jej realizacji to 30.12.2026 r.
4.	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wyrzyskiej w Sadkach</b>	Trwa aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prowadzone są uzgodnienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad.
5.	<b>Budowa sieci wodociągowej do nieruchomości 11, 12, 13, 14 w miejscowości Radzicz</b>	W 2025 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 20 000,00 zł brutto. Realizacja inwestycji możliwa po uzyskaniu prawa do dysponowania nieruchomością po byłej linii wąskotorowej należącej do PKP S.A. Koszt budowy według kosztorysu inwestorskiego 870 856,96 zł.
6.	<b>Budowa odcinka drogi gminnej nr 090214C w Kraczkach</b> (działki nr 9, 22, 44)	W dniu 23.04.2026 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość umowy wynosi 57 810,00 zł, z terminem realizacji do dnia 30.11.2026 r.
7.	<b>Budowa pieszojezdni na odcinkach ul. J. Słowackiego, działki nr (453, 241/9, 241/6, 241/10, 241/21, 241/26, 241/22), ul. E. Orzeszkowej, (działki nr 668, 241/29, 241/10, 241/24), ul. Cz. Miłosza, (działka nr 241/19) w Sadkach</b>	W dniu 23.04.2026 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość umowy wynosi 81 180,00 zł, z terminem realizacji do dnia 30.11.2026 r.
8.	<b>Budowa odcinka drogi gminnej nr 090225C w Samostrzelu, (działka nr 128), obręb Samostrzel, gmina Sadki</b>	W dniu 20.04.2026 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość umowy wynosi 36 900,00 zł, z terminem realizacji do dnia 30.11.2026 r.
9.	<b>Przebudowa drogi w Sadkach - ul. Por. K. Susały, (działka nr 295/6)</b>	W dniu 25.05.2026 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość umowy wynosi 25 215,00 zł, z terminem realizacji do dnia 30.09.2026 r.

10.	<b>Budowa kompleksu rekreacyjno-turystycznego nad rzeką Rokitką w miejscowości Sadki</b>	W dniu 17.04.2026 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość umowy wynosi 52 000,00 zł, z terminem realizacji do dnia 30.09.2026 r.
11.	<b>Budowa chodnika przy OSP w Anielinach, gmina Sadki</b>	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac 30.06.2026 r. Wartość inwestycji wynosi 58 826,42 zł.
12.	<b>Modernizacja boiska sportowego w Sadkach</b>	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy w celu zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
13.	<b>Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Sadkach</b>	W dniu 28.05.2026 r. zawarto umowę na modernizację obiektu. Termin zakończenia robót: 31.08.2026 r. Wartość inwestycji wynosi 295 933,08 zł.
14.	<b>Przebudowa drogi w miejscowości Samostrzel (działki nr 364, 23/1, 19)</b>	W dniu 06.05.2026 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia prac do 30.08.2026 r. Wartość inwestycji wynosi 808 917,65 zł.
15.	<b>Przebudowa dróg gminnych relacji Radzicz-Machowo</b>	W dniu 12.05.2026 r. zawarto umowę na przebudowę drogi. Termin zakończenia 30.10.2026 r. Wartość inwestycji wynosi 2 552 672,52 zł.
16.	<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anieliny</b>	W dniu 10.06.2026 r. zawarto umowę na przebudowę drogi. Termin zakończenia 30.09.2026 r. Wartość inwestycji wynosi 227 018,58 zł.
17.	<b>Przebudowa drogi w miejscowości Anieliny i Łodzka</b>	W dniu 10.06.2026 r. zawarto umowę na przebudowę drogi. Termin zakończenia prac do 30.09.2026 r. Wartość inwestycji wynosi 298 572,54 zł.
18.	<b>Budowa drogi gminnej w miejscowości Kraczkki, (do posesji 18-22), gmina Sadki</b>	W dniu 02.06.2026 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Przewidywany termin zakończenia robót: do 30.09.2026 r.
19.	<b>Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 090221C w miejscowości Anieliny, gmina Sadki oraz odcinka drogi gminnej 090324C Anieliny-Bielawy w obrębie geodezyjnym Lubaszcz, gmina Nakło nad Notecią</b>	W dniu 17.04.2025 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji 17.08.2026 r. Całkowity koszt wykonania dokumentacji 196 185,00 zł brutto. Inwestycja realizowana w ramach porozumienia w Gminą Nakło nad Notecią na mocy którego każda gmina ponosi koszty proporcjonalnie do swoich granic administracyjnych (Sadki 70%, Nakło 30%).
20.	<b>Połączenie komunikacyjne (pieszo - rowerowe) miejsc peryferyjnych gminy Sadki oraz gminy Nakło nad Notecią (udział własny)</b>	W trakcie realizacji dokumentacja projektowo-kosztorysowa (wartość umowy 578.100,00 zł brutto). Termin wykonania dokumentacji sierpień 2026 r. Inwestycja realizowana w ramach porozumienia OPPT.
21.	<b>Budowa zbiornika bezodpływowego w Radziczu</b>	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 1 800,00 zł.
22.	<b>Budowa zbiornika na nieczystości przy świetlicy w Radziczu</b>	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 1 800,00 zł.
23.	<b>Doposażenie placu zabaw (FS Samostrzel)</b>	Zadanie zrealizowane w ramach FS Samostrzel. Dokonano zakupu zjazdu linowego o wartości 13 745,25 zł.
24.	<b>Dokończenie budowy chodnika w Mrozowie</b>	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
25.	<b>Modernizacja C.O. w budynku Straży Gminnej i GOPS w Sadkach</b>	W trakcie uzgodnień.
26.	<b>Utwardzenie terenu przy budynku Straży Gminnej i GOPS w Sadkach</b>	W trakcie uzgodnień.
27.	<b>Modernizacja piwnicy budynku Szkoły Podstawowej w Sadkach</b>	Inwestycja planowana do realizacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026.

	<b>z przeznaczeniem na miejsce doraźnego schronienia (MDS)</b>	W bieżącym roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
28.	<b>Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sadkach o ukrycie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą</b>	Zadanie na etapie procedowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja planowana w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026. W bieżącym roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
29.	<b>Budowa hali sportowej</b>	Trwa procedura związana ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
30.	<b>Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dębionku</b>	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana. Przystąpienie do realizacji inwestycji nastąpi po pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych.
31.	<b>Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Anielinach</b>	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana. Przystąpienie do realizacji inwestycji nastąpi po pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych.
32.	<b>Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w Liszkówku i Dębowie oraz urządzeń street workout w Liszkówku, Dębowie oraz Samostrzelu</b>	Dokumentacja projektowa została opracowana. Realizacja inwestycji nastąpi po podpisaniu umowy dotacyjnej. Szacowana wartość zadania wynosi 76 137,00 zł.
33.	<b>Budowa placu zabaw przy Przedszkolu „Dobre Ludki” w Sadkach</b>	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 16.06.2026 r. złożono zgłoszenie w Starostwie.

KIEROWNIK  
REFERATU INWESTYCJI  
  
mgr Beata Przywecka

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a