



URZĄD GMINY W SADKACH

UL. STRAŻACKA 11
89-110 SADKI



e-mail: inwest4@sadki.pl

tel. 52 339 39 44, fax 52 339 39 59

www.sadki.pl

Sadki, dnia 10. 01. 2024 r.

L. dz.: RI.0003.2.2024

Przewodniczący Rady Gminy Sadki

W nawiązaniu do planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Finansów na 2024 r. przesyłam informację o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowana wartość	Stan realizacji
1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sadki	1.564.207,43	Wartość uzyskanej subwencji z Min. Finansów to 1.915.608,00 zł. Wykonano ok. 2,5 km odcinek wodociągu w Radziczu za kwotę 351.400,57 zł. Kontynuowanie realizacji zadania w 2023 r. było utrudnione z uwagi na trwającą procedurę wystąpienia Gminy Sadki ze Spółki KPWiK w Szubinie. Realizacja zadania nastąpi do dnia 31.12.2025 r., tj. do dnia w którym upływa obowiązek wykorzystania przedmiotowych środków.
2	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku posterunku Policji - Rosnąca odporność	45.000,00	W trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 15.02.2024 r.
3	Zakup wraz z montażem garażu do sceny mobilnej - Rosnąca odporność	70.000,00	W trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 15.02.2024 r.
4	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Sadkach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii - wykonanie (791.560,95) - nadzór inwestorski (16.000,00)	807.560,95	W trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 08.04.2024 r.
5	Wymiana kotłów C.O. - Kraczi (1 x 7 kW) - Łódzia (1 x 7 kW) - Liszkówko (1 x 5 kW)	45.000,00	Zrealizowano. Dostosowano instalację elektryczną i zamontowano klimatyzatory.
6	Budowa PSZOK w Sadkach	15.000,00	Z uwagi na niewielką kwotę na przedmiotowe zadanie w roku 2023, przeniesiono je do realizacji na rok 2024 uwzględniając możliwość zwiększenia kwoty na zamówienie i wykonania utwardzenia terenu w większym zakresie przez jednego Wykonawcę.
7	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw (f. sołecki Mrozowo)	20.627,76	Nie wykonano z uwagi na brak kontaktu i współpracy ze strony z p. sołtys.
8	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bninie (f. sołecki Bnin)	15.000,00	Zakupiono kostkę betonową. Dokumentacja w trakcie uzgodnień w celu zlecenia wykonania dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania. Realizacja planowana w 2024 r.
9	Modernizacja placu wokół świetlicy wraz z jego doposażeniem (f. sołecki Kraczi)	19.493,58	2 tys. zł Sołectwo przeniosło na zakup siatki do bramek. Pozostała kwota została przeniesiona na Sesji w m-cu październiku 2023 r. na wykonaniu projektu drogi. Pomimo złożonych zapytań, żaden z projektantów nie podjął się realizacji przedmiotu zamówienia do końca 2023 r.

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią 87 8179 0009 0030 1266 2000 0030

NIP: 558-10-02-806

REGON: 000542540



URZĄD GMINY W SADKACH

UL. STRAŻACKA 11
89-110 SADKI



e-mail: inwest4@sadki.pl

tel. 52 339 39 44, fax 52 339 39 59

www.sadki.pl

10	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Śmielinie (f. sołecki Śmielin)	17.315,28	Zrealizowano. Zamontowano 3 klimatyzatory (2x7 kW oraz 1x5 kW)
11	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Śmielinie (UG)	7.283,49	Zrealizowano. Zamontowano 3 klimatyzatory (2 x 7 kW oraz 1 x 5 kW)
12	Przebudowa drogi na ul. Tomysłaka (f. sołecki Sadki)	37.744,00	Zakup kostki betonowej. Realizacja będzie kontynuowana w 2025 r.
13	Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach (PROW – 63,63%)	304.171,15	Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
14	Rozbudowa wraz z przebudową Przedszkola w Sadkach (w tym środki RFIL – 1.000.000,00): - dok. Projektowa (92.250,00) - realizacja robót budowl. (3.935.705,37) - nadzór budowl. (114.000,00)	4.141.955,37	Zrealizowano. Uzyskano dodatkowe 296,3 m2 powierzchni użytkowej (w tym 2 sale dla dzieci, pomieszczenia socjalne, przygotowania posiłków, WC. Obiekt wyposażony w pompę ciepła oraz panele fotowoltaiczne.
Wnioski Polski Ład			
1	Przebudowa dróg gminnych nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin (ul. Leśna i ul. Wybudowania) - Leśna (2.983.752,88) - Wybudowanie (1.732.382,42) - nadzór inwestorski łącznie (77.490,00) - tablice informacyjne	4.860.404,30	W trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia: 08.07.2024 r. Leśna – na długości 1.916 mb jezdni bitumicznej oraz wjazdu i pobocza; Wybudowanie – na długości 996 mb jezdni bitumicznej oraz wjazdu i pobocza;
2	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Broniewo i Kraczki - Kraczki (1.269.559,88) - Broniewo (986.153,73) - nadzór budowl. (44.000,00) - tablice informacyjne (12.054,00)	2.311.767,61	Zadanie zrealizowano. Kraczki – Machowo: wykonano odcinek 990 mb jezdni bitumicznej, wjazdu oraz pobocza. Broniewo – Kaźmierzewo: wykonano odcinek 995 mb jezdni bitumicznej, wjazdu oraz pobocza.
3	Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (zaprojektuj i wybuduj) - realizacja robót budowl. (3.250.000,00) - nadzór budowl. (95.700,00) - tablice informacyjne (10.000,00)	3.355.700,00	W trakcie realizacji. Planowany termin wykonania: 30.08.2024 r.
Wniosek – nabór III - PGR			
1	Przebudowa drogi gminnej nr 090227C w miejscowości Mrozowo - realizacja robót budowl. (1.450.626,50) - nadzór budowl. (31.000,00) - tablice informacyjne (6.027,00)	1.490.113,50	Zadanie zrealizowano. Wykonano odcinek 541,6 mb jezdni bitumicznej wraz z poboczami, wjazdami oraz chodnikiem.

Do wiadomości:

- 1) Sekretarz Gminy Sadki

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią 87 8179 0009 0030 1266 2000 0030

NIP: 558-10-02-806

REGON: 000542540