

URZĄD GMINY W SADKACH

UL. STRAŻACKA 11
89-110 SADKI



e-mail: inwest4@sadki.pl

tel. 52 339 39 44, fax 52 339 39 59

www.sadki.pl

Sadki, dnia 17. 06. 2024 r.

L. dz.: RI.0003.2.2024

Przewodniczący Rady Gminy Sadki


W nawiązaniu do planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Finansów na 2024 r. oraz planu pracy Rady Gminy Sadki przesyłam informację o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowana wartość	Stan realizacji
1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sadki Wartość uzyskanej subwencji z Min. Finansów to 1.915.608,00 zł. Dotychczas wykonano ok. 2,5 km odcinek wodociągu w Radziczu za kwotę 351.400,57 zł. Kontynuowanie realizacji zadania w 2023 r. było utrudnione z uwagi na trwającą procedurę wystąpienia Gminy Sadki ze Spółki KPWiK w Szubinie. Realizacja zadania nastąpi do dnia 31.12.2025 r., tj. do dnia w którym upływa obowiązek wykorzystania przedmiotowych środków.	1.564.207,43	W 2024 r. – zlecono wykonanie dokumentacji na 1 odcinek kanalizacji ściekowej (Sadki, ul. Kościelna) oraz 1 odcinek sieci wodociągowej (Sadki, ul. Powstańców Wilkp.). Termin wykonania dokumentacji: VII oraz VIII 2024 r. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych IV kwartał 2024 r.
2	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku posterunku Policji - Rosnąca odporność	45.000,00	W trakcie realizacji.
3	Zakup wraz z montażem garażu do sceny mobilnej - Rosnąca odporność	70.000,00	W trakcie realizacji.
4	Remont drogi gminnej nr 09027C - ulica Lipowa w Sadkach (w tym RFRD: 556.89,62)	862.830,19	Inwestycja w realizacji. Podpisana umowa z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia: 16. 10. 2024 r.
5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Radzicz i Dębowo (w tym RFRD: 909.406,28)	1.413.086,58	Inwestycja w realizacji. Podpisana umowa z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia: 16. 10. 2024 r.
6	Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie (w tym Polski Ład: 7.200.000,00)	8.465.550,00	Przygotowano dokumentację projektową. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy: 20. 06. 2024 r. Termin realizacji: 13 m-cy od daty podpisania umowy.
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga nr 09027C (w tym Polski Ład: 1.700.000,00)	1.947.000,00	Zrealizowano. Wykonano odcinek drogi gminnej na dł. 990 m z nawierzchni bitumicznej.
8	Przebudowa dróg gminnych nr 090282C i 0902289C w miejscowości Śmielin (w tym Polski Ład: 4.465.000,00) (wykonanie w 2023 r.: 1.396.835,01)	4.895.404,30	W trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia: 08. 07. 2024 r. W ramach zadania wykonano ul. Leśną na dł. 1.916 mb oraz ul. Wybudowanie na dł. 996 mb z nawierzchni bitumicznej.
9	Projekt drogi gminnej posesje nr 18-22 (f. sołecki Kraczkki)	10.000,00	W trakcie uzgodnień.
10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anieliny (działki 187/2, 196/1, 249/3) (f. sołecki Anieliny)	11.838,40	W trakcie uzgodnień.

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią 87 8179 0009 0030 1266 2000 0030

NIP: 558-10-02-806

REGON: 000542540



URZĄD GMINY W SADKACH

UL. STRAŻACKA 11
89-110 SADKI




e-mail: inwest4@sadki.pl

tel. 52 339 39 44, fax 52 339 39 59

www.sadki.pl

11	Budowa drogi gminnej wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu, w kierunku świetlicy wiejskiej (f. sołecki Samostrzel)	33.000,00	W trakcie uzgodnień.
12	Przebudowa drogi na ul. Tomyślaka	392.989,10	Przygotowano dokumentację projektową. Złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji w 2024 r.
13	Przebudowa drogi gminnej nr 090201C Radzicz – Machowo gm. Sadki	150.000,00	Przygotowanie założeń do zlecenia sporządzenia dokumentacji projektowej.
14	Połączenie komunikacyjne (pieszo - rowerowe) miejsc peryferyjnych gminy Sadki oraz gminy Nakło nad Notecią (udział własny)	431.000,00	Przygotowywana strategia – II etap.
15	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Sadkach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii (Wykonanie faktyczne w 2023 r.: 864.312,64; dotychczasowe w 2024 r.: 213.338,20)	895.974,44	Zrealizowano. Dokończenie umowy z 2023 r.
16	Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (w tym Polski Ład: 2.295.000,00)	3.355.700,00	W trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia: 30. 08. 2024 r.
17	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sadki	756.960,00	Przygotowywanie inwentaryzacji oświetlenia przez ENEA Oświetlenie. Ogłoszenie postępowania w celu wyłonienia Wykonawcy planowane na przełomie sierpnia / września 2024. Planowany termin realizacji: XII. 2025 r.
18	Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach (w tym PROW: 183.968,00)	432.641,15	W terminie zrealizowano zakres wynikający z dokumentacji projektowej. Do 20 czerwca trwają prace dodatkowe wynikające z oddzielnego zamówienia polegające na wykonaniu tarasu, dodatkowej długości ogrodzenia, powiększenia terenu zielonego i utwardzenia do tarasu).

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI


mgr Sebastian Mazur

Do wiadomości:

- 1) Sekretarz Gminy Sadki

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią 87 8179 0009 0030 1266 2000 0030

NIP: 558-10-02-806

REGON: 000542540