

URZĄD GMINY W SADKACH

UL. STRAŻACKA 11
89-110 SADKI



e-mail: inwest4@sadki.pl

tel. 52 339 39 44, fax 52 339 39 59

www.sadki.pl

Sadki, dnia 21. 01. 2025 r.

RO.0003.2.2025

Przewodniczący Rady Gminy Sadki


W nawiązaniu do planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Finansów na 2025 r. oraz planu pracy Rady Gminy Sadki przesyłam informację o stanie realizacji inwestycji w 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowana wartość	Stan realizacji
1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sadki Wartość uzyskanej subwencji z Min. Finansów to 1.915.608,00 zł. Dotychczas wykonano ok. 2,5 km odcinek wodociągu w Radziczu za kwotę 351.400,57 zł. Kontynuowanie realizacji zadania w 2023 r. było utrudnione z uwagi na trwającą procedurę wystąpienia Gminy Sadki ze Spółki KPWiK w Szubinie. Realizacja zadania nastąpi do dnia 31.12.2025 r., tj. do dnia w którym upływa obowiązek wykorzystania przedmiotowych środków.	1.564.207,43	W 2024 r. – zlecono wykonanie dokumentacji na 1 odcinek kanalizacji ściekowej (Sadki, ul. Kościelna) oraz 1 odcinek sieci wodociągowej (Sadki, ul. Powstańców Wlkp.). Ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych II kwartał 2025 r.
2	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku posterunku Policji - Rosnąca odporność	45.000,00	Zrealizowano. Wartość całkowita: 45.000,00
3	Zakup wraz z montażem garażu do sceny mobilnej - Rosnąca odporność	70.000,00	Zrealizowano. Wartość całkowita: 70.000,00
4	Remont drogi gminnej nr 09027C - ulica Lipowa w Sadkach	862.830,19	Zrealizowano. Wykonano odcinek o dł. 455 mb. Wartość całkowita: 550.509,07 (w tym RFRD: 437.607,00)
5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Radzicz i Dębowo	1.413.086,58	Zrealizowano. Wykonano odcinki dróg o dł: - Radzicz – 243,8 mb - Dębowo ul. Sosnowa – 370 mb. Wartość całkowita: 1.119.919,43 (w tym RFRD: 890.336,00)
6	Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie	8.465.550,00	W trakcie realizacji. Termin realizacji: 13 m-cy od daty podpisania umowy. Cena umowna: 6.367.561,58 Zafakturowano: 2.340.646,67
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga nr 09027C	1.947.000,00	Zrealizowano. Wykonano odcinek drogi gminnej na dł. 990 m z nawierzchni bitumicznej. Wartość całkowita: 905.994,00 (w tym PŁ: 786.899,48)
8	Przebudowa dróg gminnych nr 090282C i 0902289C w miejscowości Śmielin	4.895.404,30	Zrealizowano. Wykonano - ul. Leśną na dł. 1.916 mb - ul. Wybudowanie na dł. 996 mb z nawierzchni bitumicznej. Wartość całkowita: 4.889.922,01 (w tym PŁ: 4.465.000,00)

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią 87 8179 0009 0030 1266 2000 0030

NIP: 558-10-02-806

REGON: 000542540



URZĄD GMINY W SADKACH

UL. STRAŻACKA 11
89-110 SADKI



e-mail: inwest4@sadki.pl

tel. 52 339 39 44, fax 52 339 39 59

www.sadki.pl

9	Projekt drogi gminnej posesje nr 18-22 w miejscowości Kraczkki	21.000,00	Zrealizowano. Wartość całkowita: 20.295,00, w tym 18.000,00 z FS Kraczkki
10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anieliny (działki 187/2, 196/1, 249/3)	17.838,40	Zrealizowano. Wartość całkowita: 16.980,00, w tym 11.838,40 z FS Anieliny
11	Budowa drogi gminnej wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu, w kierunku świetlicy wiejskiej (f. sołecki Samostrzel)	25.000,00	Zrealizowano. Wartość całkowita 24.477,00
12	Przebudowa drogi na ul. Tomyślaka w Sadkach	392.989,10	Zrealizowano. Wykonano odcinek o dł. 202 mb. Wartość całkowita: 277.989,09
13	Przebudowa drogi gminnej nr 090201C Radzicz – Machowo gm. Sadki	165.000,00	Zrealizowano. Wykonano dokumentację projektową. Wartość całkowita: 150.183,00
14	Przygotowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sadkach”	35.000,00	Zrealizowano. Wartość całkowita: 34.809,00
15	Połączenie komunikacyjne (pieszo - rowerowe) miejsc peryferyjnych gminy Sadki oraz gminy Nakło nad Notecią (udział własny)	431.000,00	W 2024 r. opracowano Strategię oraz koncepcję ścieżki pieszo-rowerowej. Wartość całkowita 30.750,00. W dniu 30.12.2024 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji: 13 m-cy od daty podpisania umowy.
16	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Sadkach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	895.974,44	Zrealizowano. Dokończenie umowy z 2023 r. Wartość całkowita: 895.974,44
17	Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (w tym Polski Ład: 2.295.000,00)	3.355.700,00	W trakcie realizacji. Cena umowna (z aneksem): 3.736.427,58 Zafakturowano: 1.000.977,37
18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sadki (w tym Polski Ład: 756.960,00)	946.200,00	W trakcie realizacji. Termin realizacji 13 m-cy. Cena umowna: 812.039,19 Zafakturowano: 203.009,80
19	Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach (w tym PROW: 183.968,00)	432.641,15	Zrealizowano (łącznie z zakresem dodatkowym). W trakcie rozliczania. Wartość całkowita: 432.328,19
20	Wymiana zbiorników na nieczystości płynne w miejscowości Bnin.	60.000,00	Zrealizowano. Wartość całkowita: 57.351,00


Michał Piszczek

Otrzymuje:

- 1) Adresat
- 2) aa.

Do wiadomości:

- 1) Sekretarz Gminy Sadki

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią 87 8179 0009 0030 1266 2000 0030

NIP: 558-10-02-806

REGON: 000542540